

Таблица 5

**Сведения
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)
			план	факт на отчетную дату	
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»					
1	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. метров	24,0 ✓	24,0	
2	Доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья	проценты	90,0 ✓	90,0	
3	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	проценты	1,95 ✓	1,95	
4	Обеспеченность населения жильем	кв. метров на человека	23,6 ✓	23,6	
5	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры	единицы	3 ✓	3	
Подпрограмма 1. «Комплексное освоение и развитие территорий в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»					
6	Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного	километры	21,72 ✓	17,399	По факту выполненных работ

строительства, получившим государственную поддержку				
---	--	--	--	--

Таблица 6

Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за 2019 год
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе
Оренбургской области»

№ п/п	Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Причины несвоевременного выполнения	Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.		Процент исполнения, %	Причины отклонения объема финансирования
					план	факт		
1	Подпрограмма: «Комплексное освоение и развитие территорий в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»	31.12.2019	31.12.2019		44 139,800	36 064,1	81,6	По факту выполненных работ
2	Основное мероприятие: Региональный проект Жильё	31.12.2019	31.12.2019		44 139,800	36 064,1	81,5	По Дополнительному соглашению № 1 от 26.12.2019 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципальной образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 26 февраля 2019 года № 134-с была уменьшена сумма по факту выполненных работ
3	Мероприятие: Реализация проектов жилищного строительства	31.12.2019	31.12.2019		60,000	54,000	90	По Дополнительному соглашению № 1 от 26.12.2019 к Соглашению о предоставлении

							субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 26 февраля 2019 года № 134-с была уменьшена сумма по факту выполненных работ
4	Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение участка компактной жилой застройки в с. Саратовка Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями»	31.12.2019	31.12.2019		13 509,4	8 989,78	66,54
5	Мероприятие 1.1.2. «Обеспечение участка компактной жилой застройки в пос. Кирпичный Завод Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями»	31.12.2019	31.12.2019		14 559,2	11 089,17	76,17
							По Дополнительному соглашению № 1 от 26.12.2019 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 26 февраля 2019 года № 134-с была уменьшена сумма по факту выполненных работ

6	<p>Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение участка компактной жилой застройки в пос. Маякское Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями»</p>	31.12.2019	31.12.2019	16 011,2	15 931,19	99.5	По Дополнительному соглашению № 1 от 26.12.2019 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 26 февраля 2019 года № 134-с была уменьшена сумма по факту выполненных работ
7	<p>Мероприятие 1.1.4. «Проектирование и строительство объекта «Инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г. Соль - Илецка (газопровод высокого и низкого давления), расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк»</p>			23,60		Не исполнено	
8	<p>Мероприятие 1.1.5 «Проектирование и строительство объекта "Газоснабжение участка новой жилой застройки микрорайона «Северный» г. Соль - Илецка".</p>					Не исполнено	
9	<p>Мероприятие 1.1.6. «Проектирование и строительство объекта «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до микрорайона «Северный» в</p>					Не исполнено	

	г. Соль-Илецк Оренбургской области»							
10	Мероприятие 1.1.7. «Проектирование и строительство объекта «Газоснабжение участка новой жилой застройки в с. Трудовое Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области»						Не исполнено	
11	Мероприятие 1.1.8. «Проектирование и строительство объекта «Сети водоснабжения участка новой жилой застройки в пос. Шахтный Соль-Илецкого района Оренбургской области»					18,20	Не исполнено	
12	Мероприятие 1.1.9. «Проектирование и строительство объекта «Сети водоснабжения участка новой жилой застройки в с. Угольное Соль-Илецкого района Оренбургской области»					18,20	Не исполнено	

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы за 2019 г

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И план)	ед.	6,000
Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И факт)	ед.	5,000
Общее количество основных мероприятий, запланированных в отчетном году (М план)	ед.	1,000
Количество основных мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М факт)	ед.	1,000
Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы на отчетный год (З план)	тыс. рублей	36305,600 ✓
Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З факт)	тыс. рублей	36064,100 ✓
Оценка эффективности муниципальной программы : $Эи = И \text{ факт} / И \text{ план} * 100 \%$	%	83,333
Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы : $Эв = М \text{ факт} / М \text{ план} * 100 \%$	%	100,000
Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы: $Эб = (И \text{ факт} / И \text{ план}) * 100 \%$ (З фак / З план)	%	83,333 0,993
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы: $И = 0,6 * Эи + 0,1 * Эв + 0,3 * Эб$	%	85,167

Ведущий специалист отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи



О.Н. Тарасова

Начальник отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи



А.Р. Хафизов